

# **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**



**IMPRESA**  
BSM Real Estate Srls

**COMMITTENTE**  
Tierre srl

**INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI È ESEGUITA L'OPERA**  
Via XXIV Maggio n. 73, Grottaferrata (RM)

Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche  
Edificio C - accademia

**DATI IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI**

Ragione sociale: BSM Real Estate Srls

Titolare: Manuel Ottaviani

Legale rappresentante: Roberto Ottaviani

Responsabile tecnico: Roberto Ottaviani

Settore di attività: Impianti di utilizzazione dell' energia elettrica all' interno degli edifici

Indirizzo: Via Trilussa n. 143

Comune: Albano Laziale, Provincia: RM, CAP: 00041

E-mail: [info@bsmrealestate.it](mailto:info@bsmrealestate.it)

Fax:

Tel:

Tel cell: 3291988445

P.Iva: 12614741002

Iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 07/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A.,  
di Roma n. 1389136

**GENERALITA' DEL COMMITTENTE**

Committente: Terre srl

Indirizzo: Via Arno, n. 74

Comune: Roma, Provincia: RM, CAP: 00198

E-mail:

Fax:

Tel: 067100147

Tel cell:

P.Iva: 02025651007

**DATI DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE**

Indirizzo locali: Via XXIV Maggio, n. 73

Scala: , Interno: , Piani: S2, S1, PT, PP, PS

Comune: Grottaferrata

Provincia: RM, CAP: 00046

Dati Catastali: Foglio 3 ; particella 1142 ; sub 502 piano S2 , sub 504 piano S2 + S1, sub 503 piani S2, S1, PT, PP, PS.

Telefono:

**DATI PROPRIETARIO**

Proprietario: Tierre srl

Indirizzo: Via Arno, n. 74

Comune: Grottaferrata, Provincia: RM, CAP: 00046

E-mail:

Fax:

Tel:

Tel cell:

**GENERALITA' DEL PROGETTISTA**

Nome cognome: Luigi Abosinelli

Titolo di studio: Ingegnere

Iscritto Ordine degli ingegneri di Roma e provincia con n. 13712

Indirizzo: Via Francesco Antolisei, n. 25

Comune: Roma, Provincia: RM, CAP: 00173

E-mail:

Fax:

Tel:

Tel cell:

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto Roberto Ottaviani

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) BSM Real Estate Srls operante nel settore Impianti di utilizzazione dell' energia elettrica all' interno degli edifici, con sede in Via Trilussa n. 143, Comune Albano Laziale (prov. RM), tel. , part. IVA 12614741002

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)

della Camera C.I.A.A. di Roma n. 1389136

iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985 n. 433) di n. esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): di protezione contro i fulmini - inteso come:

- nuovo impianto  trasformazione  ampliamento  manutenzione straordinaria  
 altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile ( ).

commissionato da: Terre srl, installato nei locali siti nel comune di Grottaferrata (prov. RM) Via XXIV Maggio n. 73, scala , piano , interno , di proprietà (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) Terre srl - Via Arno, 74 - Grottaferrata (RM)

in edificio adibito ad uso:  industriale  civile  commercio  ad altri usi

### DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)

Ingegnere Luigi Abosinelli, iscritto Ordine degli ingegneri di Roma e provincia con n. 13712

seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3):

CEI 81-10/1 /2 /3 /4: Protezione contro i fulmini

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

### Allegati obbligatori

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); (Rif. progetto: Progetto impianto di protezione contro le scariche atmosferiche - Villa Cavalletti Viale XXIV Maggio, Grottaferrata.)

relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

schema di impianto realizzato (6);

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).  
(Rif. progetto: )

### Allegati facoltativi (9)

### DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data  
21/09/2017

Il Responsabile Tecnico  
Roberto Ottaviani  
(timbro e firma)

Il Dichiarante  
Roberto Ottaviani  
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10)

BSM REAL ESTATE S.R.L.S.  
Responsabile Tecnico

BSM REAL ESTATE S.R.L.S.  
Via Trilussa 143  
00041 Albano Laziale (RM)  
P.I.C.E. 12614741002

## RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI

Il sottoscritto Roberto Ottaviani, Responsabile Tecnico dell'impresa (ragione sociale) BSM Real Estate Srls, esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di Grottaferrata prov. RM, Via XXIV Maggio n. 73, scala , interno , piano

### DICHIARA

di aver utilizzato materiali e componenti conformi alle normative vigenti e che gli stessi possiedono marchi, certificati di conformità alle norme di riferimento o, comunque, conformi alla regola dell'arte come da dichiarazione del costruttore.

#### Elenco componenti

Codice	Costruttore	Descrizione	CE	IMQ	RINA	ENEC	Altri
	DEHN SPA	staffa portafilo per conduttura CUI	X				
	DEHN SPA	conduttore isolato CUI D20mm L3.5m	X				
	DEHN SPA	morsetto di sezionamento UNI INOX	X				
	DEHN SPA	morsetto a croce INOX per td 8-10mm	X				
	DEHN SPA	palina a croce L2m	X				
	DEHN SPA	asta di captazione D16/10mm L2mALMGSI	X				
	DEHN SPA	staffa portafilo per tetti Dehngrip INOX	X				
	DEHN SPA	staffa portafilo DehnHold td 8-10mm	X				
	DEHN SPA	staffa portafilo dehngrip inox	X				
	DEHN SPA	staffa portafilo per tetti tipo FB	X				
	DEHN SPA	morsetto MV FE/TZN per tondo 8/10 mm	X				
	DEHN SPA	conduttore ALMGSI 8mm	X				
	DEHN SPA	morsetto scanalato INOX con cavallotto	X				
	DEHN SPA	morsetto MV FE/TZN td 8-10/16mm	X				
	DEHN SPA	staffa porta asta inox per td 16 mm	X				



CE



IMQ



RINA



ENEC



1 IMQ EMC



2 IMQ CSV



3 AENOR



4 VDE



5 NF



6 UL

- Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08.
- L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti.
- I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione.
- Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, essendo considerati rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

Data  
21/09/2017

Il Dichiarante  
Roberto Ottaviani  
(timbro e firma)

BSM REAL ESTATE S.r.l.S.  
Responsabile Tecnico

## TABELLA SCHEMATICA DELL'IMPIANTO REALIZZATO

Il sottoscritto Roberto Ottaviani, Responsabile Tecnico dell'impresa (ragione sociale) BSM Real Estate srls, esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di Grottaferrata, prov. RM, Via XXIV Maggio n. 73, scala , interno , piano

dichiara di aver realizzato l'impianto in oggetto come descritto nella tabella schematica che segue.

### IMPIANTO DI TERRA

- Picchetti, n° 14 lunghezza 2
- Corda di rame, metri 37 m sezione 50 mmq
- Tondo di alluminio, metri 840 m diametro 8 mm
- Collegati i ferri d'armatura di fondazione all'impianto di terra principale
- Realizzati i collegamenti equipotenziali:
  - principali
  - supplementari
  - locali bagno e doccia

Data  
21/09/2017

Il Dichiarante  
Roberto Ottaviani  
(timbro e firma)

  
BSM REAL ESTATE S.R.L.S.  
Responsabile Tecnico



## ESAMI A VISTA EFFETTUATI SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto Roberto Ottaviani,  
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) BSM Real Estate Srls  
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: Grottaferrata,  
prov. RM, Via XXIV Maggio n. 73

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito i seguenti

### ESAMI A VISTA:

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. I conduttori hanno le sezioni minime previste  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14. Le connessioni dei conduttori sono idonee  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16. Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17. I(ii) nodi(o) collettori(e) di terra sono(è) accessibili(e)  | <input checked="" type="checkbox"/> |

Note:

Data  
21/09/2017

Il Responsabile Tecnico  
Roberto Ottaviani

Il Dichiarante  
Roberto Ottaviani  
(timbro e firma)

  
BSM REAL ESTATE S.R.L.S.  
Responsabile Tecnico

  
BSM REAL ESTATE S.R.L.S.  
Via Trilussa 143  
00041 Albano Laziale (RM)  
P.I.C.E. 12614741002